

Амударья

Во 2-й декаде января сток реки Амударья в створе выше водозабора Гарагумдаря составил 746 млн.м³, что меньше прогноза на 17 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 30 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 68 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 8.3 км³. За декаду водохранилище было сработано на 386 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был и водозабор не осуществлялся.

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 26 млн.м³ (12 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствовал.

Потери воды в среднем течении составили 58 млн.м³, или 8 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 104 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 16 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.4 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было накоплено 51 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 40 млн.м³

Потери воды в нижнем течении составили 56 млн.м³ или 31 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (Ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 69 млн.м³ и составил 34 млн.м³ без учета КДС.