

Амударья

Во 2-й декаде июня сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 2141 млн.м³, что меньше прогноза на 392 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 280 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 159 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 8.0 км³. За декаду в водохранилище было накоплено 353 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 57 млн.м³ (13 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – 15 млн.м³ (22 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 31 млн.м³ (5 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – 23 млн.м³ (6 %).

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 207 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 47 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.0 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 15 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам наблюдался дефицит, в том числе недобор по Туркменистану составил 116 млн.м³ (43 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 264 млн.м³ (36 %).

Приток в Приаралье был больше графика БВО «Амударья» на 4 млн.м³ и составил 30 млн.м³ без учета КДС.