

Амударья

В 1-й декаде января сток реки Амударья выше водозабора в Гарагумдарью в условно приведенном створе Керки составил 1072 млн.м³, что больше прогноза на 365 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 38 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объема по графику БВО «Амударья» на 38 млн.м³. Объем воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 8.9 км³. За декаду водохранилище было сработано на 339 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 23 млн.м³ (21 % от лимита на водозабор), Узбекистаном из-за отсутствия лимита водозабор не осуществлялся.

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 6 млн.м³ (3 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствовал.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Дарганата) оказалась больше прогноза на 231 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 294 млн.м³. Объем воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 5.1 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 6 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. По Туркменистану не смотря на отсутствие лимита водозабор составил 23 млн.м³.

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 40 млн.м³ и составил 12 млн.м³ без учета КДС.