

Амударья

В 3-й декаде февраля сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 880 млн.м³, что больше прогноза на 88 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 35 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 41 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 6,7 км³. За декаду водохранилище было сработано на 435 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 52 млн.м³ (35 % от лимита на водозабор), Узбекистаном водозабор не осуществлялся, несмотря на выделенный лимит в размере 31 млн.м³.

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 13 млн.м³ (5 % от лимита на водозабор), по Узбекистану дефицит отсутствовал.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 69 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 118 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.1 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 423 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 38 млн.м³ (21 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше лимита на 75 млн.м³ (20 %).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 12 млн.м³ и составил 12 млн.м³ без учета КДС.